

## Travaux en photo Salle Associative Printemps 2025

Réalisation des travaux de maçonnerie effectuée par l'entreprise JAUMOUILLE

**Fin avril :** Finition fondation salle + passage des réseaux d'eau avant coulage de la dalle béton



**Début mai :** Coulage de la dalle en béton



**Fin mai/début juin** : Les murs en parpaings commencent à être montés



**Mi-juin** : Les arches des fenêtres cintrées façade sud/est voient le jour



Enfin montage des pignons



**Mi-juillet** : Mise en place de la charpente (entreprise MDCM) et de la couverture en cours

